



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO
2021-2024**

SEVAC

2º TRIMESTRE DE 2023

B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MONITOR DE FONDOS PLANEADOS
POR MUNICIPIO

MIDS
MONITOR DE INVERSIÓN PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

Usuario: LUQUIN MENDOZA JUAN ANTONIO, FGRO1202801

[INDICE](#) | [MONITOR_FAISMUN](#)

MONITOR DE FONDOS Y PROYECTOS PLANEADOS POR MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ

Consultar	Total de Recursos FAISMUN a Invertir +/- BANOBRAS + rendimientos	Cantidad	Proyectos		Direccionamiento
			Inversion	Saldo por Invertir	
12028.CHILAPA DE ÁLVAREZ	\$ 351,394,076.00	103	\$ 163,642,618.22	\$ 187,751,457.78	2

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



Usuario: LUQUIN MENDOZA JUAN ANTONIO, FGRO1202801

[INDICE](#) | [MONITOR FAISMUN](#) | [INFORMACION FAISMUN](#)
[PROYECTOS](#) [Financiamiento](#) [BANOBRAS](#) y [RENDIMIENTOS](#) [PRODIM](#) [GASTOS INDIRECTOS](#)

INFORMACIÓN FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
Monto FAISMUN Asignado	\$ 351,394,076.00
Monto financiamiento BANOBRAS que utilizará en el presente ejercicio fiscal ¹ :	\$ 0.00
Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS con FAIS:	\$ 0.00
Subtotal del Monto Asignado - Pago de capital + Financiamiento BANOBRAS:	\$ 351,394,076.00
Rendimientos Financieros:	\$ 0.00
Monto total disponible para planeación:	\$ 351,394,076.00
1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS y Rendimientos	

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Incidencia	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTA	65	26.68%	\$ 93,738,461.72	Deberá destinar por lo menos el 40% de los recursos FAISMUN a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: \$ 140,557,630.40	No se ha alcanzado el 40% de la inversión planeada para Proyectos Directos
COMPLEMENTARIA	11	19.89%	\$ 69,904,156.50	Solo puede destinar el 60% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 210,836,445.60	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%
DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	27	Ver desglose de la inversión de los proyectos de incidencia directa y complementaria que se encuentra en la tabla B.			
Subtotal por Proyectos	103	46.57%	\$ 163,642,618.22	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 187,751,457.78

Tabla B. Proyectos con tipo de incidencia directa y complementaria

La inversión planeada de estos proyectos ya se encuentra distribuida en la inversión planeada por tipo de incidencia y en los porcentajes de la inversión planeada			
Cantidad de proyectos	Directa	Complementaria	Inversión Planeada
27	\$ 2,447,022.13	\$ 5,578,285.86	\$ 8,025,307.99

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	65	27.19%	\$ 95,550,311.60	El municipio es Direccionalamiento 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe de aplicarse a las Localidades con los 2 Grados

Pobreza Extrema	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00%"/>	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	con los dos grados de de Rezago Social mas Alto y Pobreza Extrema. Eligio la información de CONEVAL, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de: \$269,624,674.51
ZAP Urbana	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="10.10%"/>	<input type="text" value="\$ 35,506,156.31"/>	
ZAP Rural	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="9.27%"/>	<input type="text" value="\$ 32,586,150.31"/>	

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	<input type="text" value="CONEVAL"/> <input type="button" value="Confirmar"/>	Eligio la información de CONEVAL, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	<input type="text" value="\$ 81,769,401.49"/>
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN, igual a:		Quedan por Invertirse:	<input type="text" value="\$ 46,263,245.18"/>
	23.27% de Acuerdo a datos de CONEVAL		
	Cantidad equivalente a:	INCORRECTO: no ha invertido los recursos necesarios para ZAP URBANA	
	<input type="text" value="\$ 81,769,401.49"/>		

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	<input type="text" value="103"/>	<input type="text" value="46.57%"/>	<input type="text" value="\$ 163,642,618.22"/>	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado <input type="text" value="\$ 187,751,457.78"/>

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	<input type="text" value="0.00%"/>	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	No debe superar el 3% del total de la asignación FAISMUN: \$ 10,541,822.28	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FAISMUN asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	<input type="text" value="0.00%"/>	<input type="text" value="\$ 0.00"/>	No debe superar el 2% del total de la asignación FAISMUN: \$ 7,027,881.52	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FAISMUN asignado

TOTAL FAISMUN	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	<input type="text" value="46.57%"/>	<input type="text" value="\$ 163,642,618.22"/>	<input type="text" value="53.43%"/>	<input type="text" value="\$ 187,751,457.78"/>

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

[INDICE \(FAIS2023.pkg_faiss.fs\)](#) | [MONITOR FISDMF \(FAIS2023.pkg_monitor_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=12&pi_municipio=0\)](#) | [INFORMACION FISDMF \(FAIS2023.pkg_informacion_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=12&pi_municipio=12028\)](#)

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

"Consulta Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social" [aquí \(https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2023\)](https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2023)

Proyectos del Municipio de CHILAPA DE ÁLVAREZ del Estado de GUERRERO

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Territorio Beneficiado	Incidencia del	Participación Social	Cédulas de Verificación	de Consultar Solicitudes	Acreditación de Pobreza	Estatus de	Revisión	Observaciones	Relevancia de
			ZapLoc.2Grs.P.Ext.	Proyectos a la UED	Social	Verificación		Extrema	Firma		por Solventar	observación
1	2303 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMENDROS DE LA COLINIA LOS CLAVELES EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,741,781.35	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
2	4959 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL RIO	\$ 839,482.60	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
3	4964 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	\$ 1,532,512.12	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
4	4970 PALANTLA SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE TLALIXTLAHUACAN A LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN	\$ 1,996,437.56	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/1	-	-
5	4974 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE ZELOCOTITLAN A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL RIO SEGUNDA ETAPA	\$ 1,555,617.18	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
6	7201 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GIRASOLES EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 851,332.35	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
7	7227 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA ORLEANS EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,077,716.42	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
8	7330 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 3 HERMANOS DEL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,707,004.31	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
9	7569 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,116,262.32	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/1	-	-
10	7592 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA	\$ 1,971,181.54	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
11	7601 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	\$ 2,191,099.67	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-
12	7606 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CANTERA ROSA	\$ 2,540,524.40	-	-	4/4	2/3	-	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/2	-	-

13	7618	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO	\$ 910,633.84	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
14	7624	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPELTEPEC	\$ 1,298,603.23	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
15	21203	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COAMANCINGO	\$ 1,440,495.04	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
16	21216	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ACUENTLA	\$ 1,375,644.94	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
17	21227	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II SEGUNDA ETAPA	\$ 4,693,260.58	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
18	21244	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD OCUITUCO	\$ 556,562.35	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
19	21256	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOMA DE LOS PINOS, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE XICAIXTLAHUAC LA LAGUNA	\$ 2,542,025.97	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
20	21292	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO	\$ 1,186,632.42	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
21	21322	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA DEL RIO	\$ 1,885,578.60	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
22	21331	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO SEGUNDA ETAPA	\$ 2,242,787.16	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
23	21363	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA	\$ 3,326,714.67	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
24	21381	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	\$ 1,477,967.88	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
25	21400	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PROGRESO DE CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,305,612.83	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
26	21430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO	\$ 1,788,599.75	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
27	21455	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE	\$ 1,635,572.96	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
28	21491	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANTITLAN	\$ 1,647,310.19	-	✓	-	✓	-	✓	2/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
29	21533	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL	\$ 1,752,511.98	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
30	21583	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA QUO VADIS EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 614,522.63	✓	-	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-

31	21628	REHABILITACION DE CAMINO DE TRAMO DE POPOCATZIN A LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN DEL CADENAMIENTO 0 AL 3080	\$ 778,600.85	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
32	21647	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COAMANCINGO DEL CADENAMIENTO 0 AL 5273.69 RAMAL 1 DEL 0 AL 2054.02 Y RAMAL 2 DEL 0 AL 374.31	\$ 1,459,857.03	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
33	21670	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN DEL CADENAMIENTO 0 AL 1242.38	\$ 311,177.39	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
34	21905	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA DEL CADENAMIENTO 0 AL 3960.00	\$ 1,113,671.50	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
35	21989	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II DEL TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO 0 AL 454.73 Y TRAMO 2 DEL 0 AL 1331.12	\$ 543,570.91	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
36	22000	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUEITEPEC DEL CADENAMIENTO 0 AL 3550.22	\$ 1,011,272.36	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
37	22035	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TECONGO DEL CADENAMIENTO 0 AL 5536	\$ 1,458,646.21	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
38	22045	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXACOTITLAN DEL TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO 0 AL 2482.87 Y TRAMO 2 DEL 0 AL 288.67	\$ 792,740.76	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
39	22061	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TETITLAN II DEL TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO 0 AL 3908.01 Y TRAMO 2 DEL 0 AL 1336.48	\$ 1,459,035.63	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
40	22073	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA OCOTITO DEL CADENAMIENTO 0 AL 5940	\$ 1,525,709.20	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
41	22106	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUIC OCOIXTLAHUAC DEL CADENAMIENTO 0 AL 2000	\$ 519,664.62	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
42	22166	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XICAIXTLAHUAC LA LAGUNA DEL CADENAMIENTO 0 AL 3280	\$ 1,041,631.85	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
43	22174	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE TLATLAUQUITEPEC A ZAPOTITLAN TABLAS Y A LA LOCALIDAD DE CERRITO SAN MARCOS DEL CADENAMIENTO 0 AL 8373.36	\$ 1,627,159.45	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
44	22180	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE AHUEXOTITLAN II A LA LOCALIDAD DE TLAYELPA	\$ 1,526,662.30	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
45	22187	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE CAJELTITLAN A LA LOCALIDAD DE TEPANGO DEL CADENAMIENTO 0 AL 4900	\$ 1,334,257.78	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-

46	22206	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE EL EPAZOTE A LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLAN CAMPOSANTO VIEJO DEL CADENAMIENTO 0 AL 2000	\$ 469,141.63	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
47	22214	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE MEXCALCINGO A LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL DEL CADENAMIENTO 0 AL 4388.80	\$ 1,073,466.16	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
48	22231	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE MEXCALCINGO AL CRUCERO DE CAJELTITLAN DEL CADENAMIENTO 0 AL 3420	\$ 876,096.36	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
49	22268	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE TLALAHUAPAN A MEXCALCINGO DEL CADENAMIENTO AL 3360.00	\$ 872,154.04	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
50	22301	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE TLALAHUAPAN A LA LOCALIDAD DE TLAYELPA 0 AL CADENAMIENTO 2000	\$ 429,326.21	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
51	22390	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL CRUCERO LOMA DE LOS PINOS A LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN	\$ 672,260.75	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
52	22405	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OLINGA CHACATLAN, CAMPOSANTO VIEJO A LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN DEL CADENAMIENTO 0 AL 3460	\$ 791,225.28	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
53	22416	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TLALAHUAPAN A LA LOCALIDAD TRES CRUCES DE CADENAMIENTO 0 AL 2880	\$ 641,423.74	-	✓	-	✓	-	✓	0/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
54	22434	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS TRAMO CRUCERO COAMANCINGO A SAN MARQUITOS	\$ 1,542,384.58	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
55	22443	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC	\$ 1,028,213.76	-	✓	-	✓	-	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
56	22495	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE TEOMATATLAN	\$ 879,130.75	-	✓	-	✓	4/4	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
57	27363	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEJITIC	\$ 589,351.27	-	✓	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
58	27383	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO	\$ 745,922.60	✓	-	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/4	-
59	28253	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACAZACATLA	\$ 2,072,685.81	✓	-	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/5	-
60	28340	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 454,097.45	✓	-	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
61	28377	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 ORIENTE DE LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN CHILAPA DE ALVAREZ.	\$ 3,144,202.30	✓	-	-	✓	2/4	✓	2/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
62	28505	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AHUIXTLA	\$ 5,519,536.00	-	✓	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-

63	28524	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 4,248,909.65	✓	-	-	-	✓	2/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
64	31862	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PLAYITA EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,326,598.84	✓	-	-	✓	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
65	31889	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS SAUCES EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,992,243.33	✓	-	-	✓	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
66	31924	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ZAPATA EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,742,028.16	✓	-	-	✓	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
67	31956	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,826,574.28	✓	-	-	✓	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
68	31987	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,689,382.25	✓	-	-	✓	✓	4/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
69	34033	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR CITLALI DE LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	\$ 1,110,327.16	✓	-	-	✓	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
70	34064	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE MACUICATLAN	\$ 1,608,511.69	✓	-	✓	-	✓	2/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/3	-
71	34068	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE TLALPIZACO AJACAYAN	\$ 1,438,627.59	✓	-	-	✓	✓	2/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
72	37978	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA	\$ 2,552,555.55	✓	-	-	✓	2/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-	
73	47176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II	\$ 3,651,110.43	✓	-	✓	-	✓	1/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
74	47324	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 744,478.23	✓	-	-	✓	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
75	51253	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZACAZONAPA DEL KILOMETRO 6820 AL KILOMETRO 10580	\$ 1,370,944.38	✓	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
76	51297	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZTLALAMULCO TLALAMULCO DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 3100	\$ 1,129,535.85	✓	-	✓	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
77	53787	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZURITA DE LA COLONIA LA JOYA, SEGUNDA ETAPA EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,423,669.32	✓	-	-	✓	2/4	2/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-	
78	72741	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AUSTRALIA COLONIA JACARANDAS, EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 584,633.90	✓	-	-	✓	✓	1/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
79	81310	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CACALOTEPEC, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN II	\$ 2,021,559.11	✓	-	✓	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-

80	81332	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL	\$ 1,834,881.56	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
81	81344	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL PLAN	\$ 1,774,724.44	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
82	81355	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACALTLA	\$ 1,904,878.89	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
83	81366	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZON	\$ 1,788,832.73	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
84	81388	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OLINGA	\$ 1,828,265.51	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
85	81411	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CONEJO	\$ 1,498,281.91	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
86	81445	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOMATATLAN	\$ 1,960,606.06	-	✓	-	-	✓	1/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
87	81469	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPA	\$ 1,790,256.13	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
88	81504	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALHUIC	\$ 2,037,159.04	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
89	81539	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	\$ 1,011,617.81	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
90	81567	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA PERLA EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,969,488.90	✓	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
91	81612	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAMACINGO	\$ 1,775,874.87	-	✓	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
92	85385	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO	\$ 1,822,758.55	-	✓	-	-	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
93	85604	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO	\$ 1,833,053.78	✓	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
94	85605	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	\$ 1,867,975.85	-	✓	-	-	✓	0/4	1/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
95	85696	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO	\$ 2,132,425.18	-	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1
		PALANTLA DEL KILOMETRO 0 AL KILOMETRO 2980 Y DEL KILOMETRO 3350 AL KILOMETRO 5700		✓	✓	✓	✓	✓								

96	99545	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA AMPLIACION EMPERADOR CUAUHEMOC EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,560,409.89	✓	-	-	-	✓	✓	0/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
97	99597	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,008,267.16	✓	-	-	✓	-	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/1	-
98	99653	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION JABONCILLO EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 1,925,271.07	✓	-	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-
99	99731	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TULA GUERRERO	\$ 1,940,848.84	-	✓	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0	-
100	102854	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA	\$ 2,517,720.71	✓	-	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0	-
101	103013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN	\$ 1,441,552.75	-	✓	-	-	✓	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0	-
102	103082	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA	\$ 2,783,319.50	✓	-	-	✓	-	✓	1/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0	-
103	116203	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHILAPA DE ALVAREZ	\$ 2,066,192.00	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	0/3		-	No Aplica	-	-	Firmado- <u>REVISADO</u>	0/2	-

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL