

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150300551959	PROGRAMA DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL CICLO PRIMAVERA VERANO	04	2015	\$ 4,292,860.00	\$ 4,292,860.00	\$ 4,292,860.00	\$ 4,292,860.00	\$ 4,292,860.00	\$ 4,292,860.00	\$ -		Hectárea	8,181.00	100.0		
GRO00150300556285	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE PANTITLAN	6	2015	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	130.00	100.0		
GRO00150300556295	CONSTRUCCION DE TECHADO COMUNITARIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA	7	2015	\$ 724,312.18	\$ 724,312.18	\$ 724,312.18	\$ 724,312.18	\$ 724,312.18	\$ 724,312.18	\$ -		Metros Cuadrados	120.00	100.0		
GRO00150300556318	EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE XOCHITEMPA	8	2015	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556332	EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE AHUIHUIYUCO	9	2015	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ 318,546.85	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556343	EQUIPAMIENTO MEDICO A LA CASA DE SALUD DE LA LOC. DE ACOJTAPACHTLAN	11	2015	\$ 30,624.21	\$ 30,624.21	\$ 30,624.21	\$ 30,624.21	\$ 30,624.21	\$ 30,624.21	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556380	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC. TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA CABECERA	3	2015	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO00150300556391	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. INDIGENA VICENTE GUERRERO DE LA LOC. DE OCUTLA	26	2015	\$ 346,876.78	\$ 346,876.78	\$ 346,876.78	\$ 346,876.78	\$ 346,876.78	\$ 346,876.78	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150300556404	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MOISES SAENZ DE LA LOC. DE TLALTIZAPANGO	27	2015	\$ 344,299.85	\$ 344,299.85	\$ 344,299.85	\$ 344,299.85	\$ 344,299.85	\$ 344,299.85	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150300556424	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA MARIANO AZUETA EN LA LOC. DE CALJELTITLAN	29	2015	\$ 346,648.32	\$ 346,648.32	\$ 346,648.32	\$ 346,648.32	\$ 346,648.32	\$ 346,648.32	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150300556432	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO PADILLA EN LA LOC. DE TEYPALCO	30	2015	\$ 321,494.39	\$ 321,494.39	\$ 321,494.39	\$ 321,494.39	\$ 321,494.39	\$ 321,494.39	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150300556443	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COL. POPULAR	6	2015	\$ 407,853.45	\$ 407,853.45	\$ 407,853.45	\$ 407,853.45	\$ 407,853.45	\$ 407,853.45	\$ -		Metros Cuadrados	60.00	100.0		
GRO00150300556451	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE SAN MARQUITOS	7	2015	\$ 320,948.66	\$ 320,948.66	\$ 320,948.66	\$ 320,948.66	\$ 320,948.66	\$ 320,948.66	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO00150300556459	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE MACUICATLAN	8	2015	\$ 499,809.79	\$ 499,809.79	\$ 499,809.79	\$ 499,809.79	\$ 499,809.79	\$ 499,809.79	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO00150300556467	EQUIPAMIENTO DE GIMNACIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA PLAYITA	12	2015	\$ 992,384.70	\$ 992,384.70	\$ 992,384.70	\$ 992,384.70	\$ 992,384.70	\$ 992,384.70	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0		
GRO00150300556470	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE TROTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PLAYITA	13	2015	\$ 1,048,935.14	\$ 1,048,935.14	\$ 1,048,935.14	\$ 1,048,935.14	\$ 1,048,935.14	\$ 1,048,935.14	\$ -		Metros	378.00	100.0		
GRO00150300556477	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. EL PARAISO	3	2015	\$ 897,099.91	\$ 897,099.91	\$ 897,099.91	\$ 897,099.91	\$ 897,099.91	\$ 897,099.91	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150300556483	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. DE COAMANCINGO	5	2015	\$ 743,603.58	\$ 743,603.58	\$ 743,603.58	\$ 743,603.58	\$ 743,603.58	\$ 743,603.58	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO00150300556489	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. LOS AMATES	9	2015	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556495	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL	10	2015	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556501	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. DE EL PARAISO	11	2015	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556517	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. DE COAMANCINGO	13	2015	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556525	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. DE EL LIMON	14	2015	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ 59,182.60	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150300556533	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL J. N. ACAMAPICHTLI DE LA LOC. DE ACOJTAPACHTLAN	2	2015	\$ 341,892.25	\$ 341,892.25	\$ 341,892.25	\$ 341,892.25	\$ 341,892.25	\$ 341,892.25	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150300556535	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOC. DE MEXCALTEPEC II	3	2015	\$ 415,084.39	\$ 415,084.39	\$ 415,084.39	\$ 415,084.39	\$ 415,084.39	\$ 415,084.39	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150300556540	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COL. LAS PALMAS	13	2015	\$ 833,303.04	\$ 833,303.04	\$ 833,303.04	\$ 833,303.04	\$ 833,303.04	\$ 833,303.04	\$ -		Metros Cuadrados	236.00	100.0		
GRO00150300556549	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOS MANANTIALES	9	2015	\$ 87,283.98	\$ 87,283.98	\$ 87,283.98	\$ 87,283.98	\$ 87,283.98	\$ 87,283.98	\$ -		Metros lineales	80.00	100.0		
GRO00150300556551	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES)	17	2015	\$ 611,365.30	\$ 611,358.84	\$ 611,358.84	\$ 611,358.84	\$ 611,358.84	\$ 611,358.84	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0		
GRO00150300556562	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LOS ANGELES, CALLES JACARANDAS Y CERRADA JACARANDAS	19	2015	\$ 115,093.01	\$ 115,093.01	\$ 115,093.01	\$ 115,093.01	\$ 115,093.01	\$ 115,093.01	\$ -		Metros lineales	245.00	100.0		
GRO00150300556570	REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PANTITLAN (SUMINISTRO E INSTALACION)	20	2015	\$ 107,850.02	\$ 107,850.02	\$ 107,850.02	\$ 107,850.02	\$ 107,850.02	\$ 107,850.02	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0		
GRO00150300556572	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO)	21	2015	\$ 379,968.63	\$ 379,968.63	\$ 379,968.63	\$ 379,968.63	\$ 379,968.63	\$ 379,968.63	\$ -		Equipamiento	1.00	100.0		
GRO00150300556577	AMPLIACION DE ALCANTARILADO SANITARIO EN LA COL. LOS MANANTIALES	15	2015	\$ 84,902.81	\$ 84,901.28	\$ 84,901.28	\$ 84,901.28	\$ 84,901.28	\$ 84,901.28	\$ -		Metros lineales	82.00	100.0		
GRO00150300556580	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS HUAMUCHILES	16	2015	\$ 415,075.00	\$ 415,069.38	\$ 415,069.38	\$ 415,069.38	\$ 415,069.38	\$ 415,069.38	\$ -		Metros lineales	300.00	100.0		
GRO00150300556582	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES Y REPOSICION DE REJILLAS	21	2015	\$ 450,257.91	\$ 450,257.91	\$ 450,257.91	\$ 450,257.91	\$ 450,257.91	\$ 450,257.91	\$ -		Metros lineales	384.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150300556584	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO DE SAN JUAN	22	2015	\$ 301,961.97	\$ 301,961.67	\$ 301,961.67	\$ 301,961.67	\$ 301,961.67	\$ 301,961.67	\$ -		Metros lineales	226.60	100.0		
GRO00150300556587	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RENIVELACION DE BROCALES Y CAMBIO	23	2015	\$ 300,584.23	\$ 300,583.86	\$ 300,583.86	\$ 300,583.86	\$ 300,583.86	\$ 300,583.86	\$ -		Metros lineales	220.00	100.0		
GRO00150300556588	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 4 ORIENTE TRAMO: AV. MUNICIPIO LIBRE A CALLE 16 NORTE	26	2015	\$ 299,240.74	\$ 299,073.16	\$ 299,073.16	\$ 299,073.16	\$ 299,073.16	\$ 299,073.16	\$ -		Metros lineales	85.93	100.0		
GRO00150300556591	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COL. LOS PINOS	27	2015	\$ 244,923.70	\$ 244,921.56	\$ 244,921.56	\$ 244,921.56	\$ 244,921.56	\$ 244,921.56	\$ -		Metros lineales	211.00	100.0		
GRO00150300556822	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DIAMANTE COL. LA PERLA	4	2015	\$ 929,073.58	\$ 929,059.81	\$ 929,059.81	\$ 929,059.81	\$ 929,059.81	\$ 929,059.81	\$ -		Metros Cuadrados	780.00	100.0		
GRO00150300556831	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPETLANCINGO	6	2015	\$ 800,000.00	\$ 799,998.86	\$ 799,998.86	\$ 799,998.86	\$ 799,998.86	\$ 799,998.86	\$ -		Metros Cuadrados	1,132.80	100.0		
GRO00150300556857	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FLUORITA DE LA COL. LA JOYA	15	2015	\$ 1,923,305.09	\$ 1,923,305.09	\$ 1,923,305.09	\$ 1,923,305.09	\$ 1,923,305.09	\$ 1,923,305.09	\$ -		Metros Cuadrados	2,660.00	100.0		
GRO00150300556872	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL VENADO EN EL FRACC. POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	18	2015	\$ 415,754.51	\$ 415,752.00	\$ 415,752.00	\$ 415,752.00	\$ 415,752.00	\$ 415,752.00	\$ -		Metros Cuadrados	427.50	100.0		
GRO00150300556894	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA COL. ZOYATAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	20	2015	\$ 514,594.65	\$ 514,585.80	\$ 514,585.80	\$ 514,585.80	\$ 514,585.80	\$ 514,585.80	\$ -		Metros Cuadrados	369.60	100.0		
GRO00150300556948	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NACUZARI EN LA LOC. DE SANTA ANA SEGUNDA ETAPA	22	2015	\$ 1,231,158.46	\$ 1,231,158.46	\$ 1,231,158.46	\$ 1,231,158.46	\$ 1,231,158.46	\$ 1,231,158.46	\$ -		Metros Cuadrados	954.88	100.0		
GRO00150300556962	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AYAHUALCO	25	2015	\$ 963,811.29	\$ 963,811.29	\$ 963,811.29	\$ 963,811.29	\$ 963,811.29	\$ 963,811.29	\$ -		Metros Cuadrados	1,120.00	100.0		
GRO00150300556997	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE COCOYULZINTLA DE LA LOC. DE LA	26	2015	\$ 584,410.18	\$ 584,410.18	\$ 584,410.18	\$ 584,410.18	\$ 584,410.18	\$ 584,410.18	\$ -		Metros Cuadrados	600.00	100.0		
GRO00150300557008	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE CUONETZINGO	27	2015	\$ 800,000.00	\$ 799,994.18	\$ 799,994.18	\$ 799,994.18	\$ 799,994.18	\$ 799,994.18	\$ -		Metros Cuadrados	700.00	100.0		
GRO00150300557017	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE EL PERAL	28	2015	\$ 669,414.63	\$ 669,404.42	\$ 669,404.42	\$ 669,404.42	\$ 669,404.42	\$ 669,404.42	\$ -		Metros Cuadrados	882.00	100.0		
GRO00150300557030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS PINOS DE LA LOC. DE	34	2015	\$ 260,624.51	\$ 260,624.51	\$ 260,624.51	\$ 260,624.51	\$ 260,624.51	\$ 260,624.51	\$ -		Metros Cuadrados	995.35	100.0		
GRO00150300557047	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE LOS MAGUEYES	35	2015	\$ 727,257.50	\$ 727,246.85	\$ 727,246.85	\$ 727,246.85	\$ 727,246.85	\$ 727,246.85	\$ -		Metros Cuadrados	994.39	100.0		
GRO00150300557061	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. JACARANDAS	1	2015	\$ 487,830.65	\$ 487,818.86	\$ 487,818.86	\$ 487,818.86	\$ 487,818.86	\$ 487,818.86	\$ -		Metros lineales	300.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150300557673	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LAS PALMAS	3	2015	\$ 625,671.47	\$ 625,671.42	\$ 625,671.42	\$ 625,671.42	\$ 625,671.42	\$ 625,671.42	\$ -		Metros lineales	840.00	100.0		
GRO00150300557692	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDA URBANA (SUMINISTRO DE CEMENTO)	3	2015	\$ 3,183,510.00	\$ 3,183,499.44	\$ 3,183,499.44	\$ 3,183,499.44	\$ 3,183,499.44	\$ 3,183,499.44	\$ -		Lote	500.00	100.0		
GRO00150300557719	PROGRAMA DE REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (SUMINISTRO DE LAMINA)	4	2015	\$ 10,521,090.00	\$ 10,520,904.00	\$ 10,520,904.00	\$ 10,520,904.00	\$ 10,520,904.00	\$ 10,520,904.00	\$ -		Lote	1,000.00	100.0		
GRO00150300557743	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO DIDACTICO DE LA COL. CAMPO DE AVIACION	1	2015	\$ 280,164.17	\$ 280,163.72	\$ 280,163.72	\$ 280,163.72	\$ 280,163.72	\$ 280,163.72	\$ -		Lote	48.00	100.0		
GRO00150300557766	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO	10	2015	\$ 289,673.07	\$ 289,671.51	\$ 289,671.51	\$ 289,671.51	\$ 289,671.51	\$ 289,671.51	\$ -		Kilómetro lineal	4.05	100.0		
GRO00150300557787	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN CAMINOS RURALES (SUMINISTRO DE REHABILITACION DE C.R. DE LA LOC. DE SAN MARQUITOS	11	2015	\$ 173,661.00	\$ 173,660.35	\$ 173,660.35	\$ 173,660.35	\$ 173,660.35	\$ 173,660.35	\$ -		Lote	5.00	100.0		
GRO00150300557811	REHABILITACION DE C.R. DE LA LOC. DE SAN MARQUITOS	12	2015	\$ 431,154.48	\$ 431,150.57	\$ 431,150.57	\$ 431,150.57	\$ 431,150.57	\$ 431,150.57	\$ -		Kilómetro lineal	3.80	100.0		
GRO00150300557837	REHABILITACION DE C. R. DE LA LOC. DE COAQUIMIXCO	13	2015	\$ 405,267.68	\$ 405,267.68	\$ 405,267.68	\$ 405,267.68	\$ 405,267.68	\$ 405,267.68	\$ -		Kilómetro lineal	3.62	100.0		
GRO00150300557875	REHABILITACION DE C. R. DE LA LOC. DE ACALCO	14	2015	\$ 504,588.10	\$ 504,583.60	\$ 504,583.60	\$ 504,583.60	\$ 504,583.60	\$ 504,583.60	\$ -		Kilómetro lineal	5.12	100.0		
GRO00150300557889	REHABILITACION DE C. R. DE LA LOC. DE COAMANCINGO	15	2015	\$ 537,711.10	\$ 537,706.27	\$ 537,706.27	\$ 537,706.27	\$ 537,706.27	\$ 537,706.27	\$ -		Kilómetro lineal	5.36	100.0		
GRO00150300557905	REHABILITACION DE C. R. DE LA LOC. DE TLALAHUAPAN	4	2015	\$ 407,259.29	\$ 407,255.82	\$ 407,255.82	\$ 407,255.82	\$ 407,255.82	\$ 407,255.82	\$ -		Kilómetro lineal	3.24	100.0		
GRO00150300557920	REHABILITACION DE C. R. DE LA LOC. DE TLAHUIC	5	2015	\$ 218,640.00	\$ 218,638.15	\$ 218,638.15	\$ 218,638.15	\$ 218,638.15	\$ 218,638.15	\$ -		Kilómetro lineal	2.40	100.0		
GRO00150300557971	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. DE EL JAGUEY	1	2015	\$ 4,604,012.07	\$ 1,726,892.98	\$ 1,726,892.98	\$ 1,726,892.98	\$ 1,726,892.98	\$ 1,726,892.98	\$ -		Metros Cuadrados	214.27	38.0		
GRO00150300558008	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE ACCESO A LA COL. LA CANDELARIA DE LA CABECERA	1	2015	\$ 1,798,200.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ -		Metros Cuadrados	594.40	40.0		
GRO00150300558055	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA	2	2015	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ 719,280.00	\$ -		Metros Cuadrados	442.00	40.0		
GRO00150300558074	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE PANTITLAN, CHILAPA DE ALVAREZ,	3	2015	\$ 2,697,300.00	\$ 2,697,300.00	\$ 2,697,300.00	\$ 2,697,300.00	\$ 2,697,300.00	\$ 2,697,300.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,272.00	100.0		
GRO00150300558110	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL	1	2015	\$ 2,531,184.44	\$ 2,531,183.00	\$ 2,531,183.00	\$ 2,531,183.00	\$ 2,531,183.00	\$ 2,531,183.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,200.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150300558146	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SANTA ANA TRAMO: CARRETERA FEDERAL	7	2015	\$ 3,216,101.22	\$ 3,216,101.22	\$ 3,216,101.22	\$ 3,216,101.22	\$ 3,216,101.22	\$ 3,216,101.22	\$ -		Metros Cuadrados	3,795.00	100.0		
GRO00150300558163	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE LA PROVIDENCIA	8	2015	\$ 2,870,758.41	\$ 2,870,758.41	\$ 2,870,758.41	\$ 2,870,758.41	\$ 2,870,758.41	\$ 2,870,758.41	\$ -		Metros Cuadrados	3,600.00	100.0		
GRO00150300558182	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CONSTITUCION DE LA COL. XAXALA	9	2015	\$ 3,751,457.40	\$ 3,751,457.40	\$ 3,751,457.40	\$ 3,751,457.40	\$ 3,751,457.40	\$ 3,751,457.40	\$ -		Metros Cuadrados	3,400.00	100.0		
GRO00150300558192	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTENANGO	10	2015	\$ 889,941.85	\$ 889,928.17	\$ 889,928.17	\$ 889,928.17	\$ 889,928.17	\$ 889,928.17	\$ -		Metros Cuadrados	1,139.00	100.0		
GRO00150300558207	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENAXATLAJCO	11	2015	\$ 789,876.89	\$ 789,865.04	\$ 789,865.04	\$ 789,865.04	\$ 789,865.04	\$ 789,865.04	\$ -		Metros Cuadrados	1,044.00	100.0		
GRO00150300558224	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE IGNOTEPEC	12	2015	\$ 806,612.02	\$ 806,598.78	\$ 806,598.78	\$ 806,598.78	\$ 806,598.78	\$ 806,598.78	\$ -		Metros Cuadrados	963.00	100.0		
GRO00150300558237	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAMAZINTLA	13	2015	\$ 930,261.50	\$ 928,796.01	\$ 928,796.01	\$ 928,796.01	\$ 928,796.01	\$ 928,796.01	\$ -		Metros Cuadrados	1,202.00	100.0		
GRO00150300558260	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GOLONDRINAS Y ALONDRAS DE LA COL. EL MIRADOR	14	2015	\$ 867,631.55	\$ 867,615.20	\$ 867,615.20	\$ 867,615.20	\$ 867,615.20	\$ 867,615.20	\$ -		Metros Cuadrados	926.00	100.0		
GRO00150300558285	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPOZCUAUTLA	15	2015	\$ 995,560.05	\$ 995,542.81	\$ 995,542.81	\$ 995,542.81	\$ 995,542.81	\$ 995,542.81	\$ -		Metros Cuadrados	1,250.00	100.0		
GRO00150300558302	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EL MIRADOR DE LA COL. COLOSIO	16	2015	\$ 699,663.20	\$ 699,663.20	\$ 699,663.20	\$ 699,663.20	\$ 699,663.20	\$ 699,663.20	\$ -		Metros Cuadrados	840.00	100.0		
GRO00150300558314	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO	17	2015	\$ 775,027.10	\$ 775,014.76	\$ 775,014.76	\$ 775,014.76	\$ 775,014.76	\$ 775,014.76	\$ -		Metros Cuadrados	931.00	100.0		
GRO00150300558329	URBANIZACION DE LA CALLE NORTE DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	19	2015	\$ 2,161,682.97	\$ 2,161,682.97	\$ 2,161,682.97	\$ 2,161,682.97	\$ 2,161,682.97	\$ 2,161,682.97	\$ -		Metros Cuadrados	3,200.00	100.0		
GRO00150300558348	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORAL Y ABEJAS DE LA COL. STA. LUCIA	18	2015	\$ 1,005,425.84	\$ 1,005,408.49	\$ 1,005,408.49	\$ 1,005,408.49	\$ 1,005,408.49	\$ 1,005,408.49	\$ -		Metros Cuadrados	1,300.00	100.0		
GRO00150300563428	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) MUNICIPIO DE		2015	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros Cuadrados	-	0.0		
GRO00150500641546	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AYAHUALCO	2015-01	2015	\$ 2,076,263.74	\$ 2,076,263.74	\$ 2,076,263.74	\$ 2,076,263.74	\$ 2,076,263.74	\$ 2,076,263.74	\$ -		Metros Cuadrados	1,980.00	100.0		
GRO00150500641547	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	2015-02	2015	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ -		Metros Cuadrados	1,980.00	100.0		
GRO00150500641548	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLÁN	2015-03	2015	\$ 1,759,412.13	\$ 1,759,412.13	\$ 1,759,412.13	\$ 1,759,412.13	\$ 1,759,412.13	\$ 1,759,412.13	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150500641549	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAUTLA	2015-04	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641550	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN	2015-06	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641551	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	2015-05	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641552	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE NEJAPA (BARRIO EL TEXCAL)	2015-07	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641553	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE FLOR MORADA	2015-08	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641554	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE XILOXUCHICAN	2015-09	2015	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ -		Metros Cuadrados	1,980.00	100.0		
GRO00150500641555	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE COAQUIMIXCO	2015-10	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641556	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TETITLAN DE LA LIMA	2015-11	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641557	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TETITLAN DE SANTA CRUZ	2015-12	2015	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ 1,759,412.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,650.00	100.0		
GRO00150500641558	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COL. EUCARIA APREZA	2015-13	2015	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ -		Metros Cuadrados	1,380.00	100.0		
GRO00150500641559	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SANTA ANA	2015-14	2015	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ -		Metros Cuadrados	1,980.00	100.0		
GRO00150500641560	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CAMPESINO DE LA COL. ZAPATA	2015-15	2015	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ 1,471,508.07	\$ -		Metros Cuadrados	1,380.00	100.0		
GRO00150500641561	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPOZCUAUTLA	2015-16	2015	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ 2,111,294.74	\$ -		Metros Cuadrados	1,980.00	100.0		
GRO00150500641562	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ABASOLO Y ZARAGOZA DE LA COL. CONALEP	2015-17	2015	\$ 1,183,605.00	\$ 1,183,605.00	\$ 1,183,605.00	\$ 1,183,605.00	\$ 1,183,605.00	\$ 1,183,605.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,110.00	100.0		
GRO00150500641563	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERLA DE LA COL. ESMERALDA	2015-18	2015	\$ 1,951,347.83	\$ 1,951,347.83	\$ 1,951,347.83	\$ 1,951,347.83	\$ 1,951,347.83	\$ 1,951,347.83	\$ -		Metros Cuadrados	1,830.00	100.0		
GRO00150500641564	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE ACAZACATLA	2015-19	2015	\$ 1,958,556.36	\$ 1,958,556.36	\$ 1,958,556.36	\$ 1,958,556.36	\$ 1,958,556.36	\$ 1,958,556.36	\$ -		Metros Cuadrados	1,837.50	100.0		
GRO00150500641565	GASTOS INDIRECTOS (FAIP)	2015-20	2015	\$ 639,159.00	\$ 639,159.00	\$ 639,159.00	\$ 639,159.00	\$ 639,159.00	\$ 639,159.00	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150500677458	PROGRAMA DE HUERTOS COMUNITARIOS EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL CICLO PRIMAVERA VERANO 2015	C-1 2015	2015	\$ 36,180,921.00	\$ 36,180,920.70	\$ 36,180,920.70	\$ 36,180,920.70	\$ 36,180,920.70	\$ 36,180,920.70	\$ -		Hectárea	8,180.00	100.0		
GRO00150500677466	EQUIPAMIENTO MEDICO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE NEJAPA	C-2 2015	2015	\$ 318,546.85	\$ 318,545.94	\$ 318,545.94	\$ 318,545.94	\$ 318,545.94	\$ 318,545.94	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150500677482	CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PREESCOLAR "REP DE SUIZA" DE LA COL. LA CIENEGA DE LA	C3-2015	2015	\$ 113,657.09	\$ 113,653.58	\$ 113,653.58	\$ 113,653.58	\$ 113,653.58	\$ 113,653.58	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150500677494	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL J.N. "LAZARO CARDENAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL"	C4-2015	2015	\$ 354,479.37	\$ 354,479.37	\$ 354,479.37	\$ 354,479.37	\$ 354,479.37	\$ 354,479.37	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150500677499	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA" EN LA CABECERA MUNICIPAL	C5-2015	2015	\$ 974,849.26	\$ 974,849.26	\$ 974,849.26	\$ 974,849.26	\$ 974,849.26	\$ 974,849.26	\$ -		Metros Cuadrados	96.00	100.0		
GRO00150500677507	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BILINGUE POPOCATEPETL DE LA LOC. DE TLAHUIC	C6-2015	2015	\$ 346,086.63	\$ 346,073.62	\$ 346,073.62	\$ 346,073.62	\$ 346,073.62	\$ 346,073.62	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO00150500677524	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE TEOMATATLAN	C7-2015	2015	\$ 410,204.10	\$ 410,156.06	\$ 410,156.06	\$ 410,156.06	\$ 410,156.06	\$ 410,156.06	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO00150500677543	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PARA LA POBLACION RURAL DISPERSA EN LA LOC. DE XOCHITEMPA	C8-2015	2015	\$ 1,889,433.54	\$ 1,889,433.54	\$ 1,889,433.54	\$ 1,889,433.54	\$ 1,889,433.54	\$ 1,889,433.54	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150500677559	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. TVSEC. RICARDO FLORES MAGON DE LA	C9-2015	2015	\$ 422,872.95	\$ 422,872.95	\$ 422,872.95	\$ 422,872.95	\$ 422,872.95	\$ 422,872.95	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO00150500677568	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA	C10-2015	2015	\$ 2,050,379.38	\$ 2,050,379.38	\$ 2,050,379.38	\$ 2,050,379.38	\$ 2,050,379.38	\$ 2,050,379.38	\$ -		Metros lineales	3,844.76	100.0		
GRO00150500677576	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. QUOVADIS	C11-2015	2015	\$ 50,746.43	\$ 50,746.43	\$ 50,746.43	\$ 50,746.43	\$ 50,746.43	\$ 50,746.43	\$ -		Kilómetro lineal	120.00	100.0		
GRO00150500677585	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION DE LA COL. LOMA LINDA	C12-2015	2015	\$ 250,883.75	\$ 250,883.75	\$ 250,883.75	\$ 250,883.75	\$ 250,883.75	\$ 250,883.75	\$ -		Kilómetro lineal	710.00	100.0		
GRO00150500677601	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CALLE JUQUILA, AZUCENAS, MARGARITAS, TULIPANES,	C13-2015	2015	\$ 271,638.41	\$ 271,638.41	\$ 271,638.41	\$ 271,638.41	\$ 271,638.41	\$ 271,638.41	\$ -		Kilómetro lineal	675.00	100.0		
GRO00150500677615	RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COL CANDELARIA A LA COL. LOS COSAHUATES	C14-2015	2015	\$ 724,405.50	\$ 724,405.50	\$ 724,405.50	\$ 724,405.50	\$ 724,405.50	\$ 724,405.50	\$ -		Metros cúbicos	3,695.63	100.0		
GRO00150500677623	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. AMPLIACION SOLIDARIDAD	C15-2015	2015	\$ 203,017.81	\$ 203,017.81	\$ 203,017.81	\$ 203,017.81	\$ 203,017.81	\$ 203,017.81	\$ -		Metros cúbicos	146.00	100.0		
GRO00150500677632	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. CAMPO DE AVIACION Y VICENTE GUERRERO	C16-2015	2015	\$ 2,036,888.13	\$ 2,036,888.13	\$ 2,036,888.13	\$ 2,036,888.13	\$ 2,036,888.13	\$ 2,036,888.13	\$ -		Metros cúbicos	1.00	100.0		
GRO00150500677641	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE AHUEXOTITLAN	C17-2015	2015	\$ 1,395,711.78	\$ 1,395,711.78	\$ 1,395,711.78	\$ 1,395,711.78	\$ 1,395,711.78	\$ 1,395,711.78	\$ -		Metros Cuadrados	1,240.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO00150500677646	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE XULCHICHIO	C18-2015	2015	\$ 1,082,623.95	\$ 1,082,623.95	\$ 1,082,623.95	\$ 1,082,623.95	\$ 1,082,623.95	\$ 1,082,623.95	\$ -		Metros Cuadrados	800.00	100.0		
GRO00150500677654	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LOS ACCESOS AL PUENTE HIDALGO	C19-2015	2015	\$ 492,263.51	\$ 492,263.51	\$ 492,263.51	\$ 492,263.51	\$ 492,263.51	\$ 492,263.51	\$ -		Metros Cuadrados	701.29	100.0		
GRO00150500677660	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. EL ZOYATAL	C20-2015	2015	\$ 239,142.31	\$ 239,138.20	\$ 239,138.20	\$ 239,138.20	\$ 239,138.20	\$ 239,138.20	\$ -		Metros Cuadrados	450.00	100.0		
GRO00150500677670	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION 7 ORIENTE EN EL	C21-2015	2015	\$ 320,874.02	\$ 320,874.02	\$ 320,874.02	\$ 320,874.02	\$ 320,874.02	\$ 320,874.02	\$ -		Metros lineales	400.00	100.0		
GRO00150500677689	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PLAYITA	COMP-001-2015	2015	\$ 463,903.05	\$ 463,903.05	\$ 463,903.05	\$ 463,903.05	\$ 463,903.05	\$ 463,903.05	\$ -		Metros Cuadrados	137.16	100.0		
GRO00150500677706	PROGRAMA DE AGUA EN TU COLONIA (SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS EN COLONIAS POPULARES	COMP-002-2015	2015	\$ 638,532.85	\$ 638,532.85	\$ 638,532.85	\$ 638,532.85	\$ 638,532.85	\$ 638,532.85	\$ -		Metros cúbicos	1.00	100.0		
GRO00150500677718	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. DE EL REFUGIO	COMP-003-2015	2015	\$ 187,552.99	\$ 187,552.99	\$ 187,552.99	\$ 187,552.99	\$ 187,552.99	\$ 187,552.99	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150100471801	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE ACOJTAPACHTLAN	1	2015	\$ 529,408.27	\$ 529,408.27	\$ 529,408.27	\$ 529,408.27	\$ 529,408.27	\$ 529,408.27	\$ -		Metros Cuadrados	65.00	100.0		
GRO15150100471821	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA EL PLANTEL EDUCATIVO CONALEP	1	2015	\$ 663,042.14	\$ 663,042.14	\$ 663,042.14	\$ 663,042.14	\$ 663,042.14	\$ 663,042.14	\$ -		Kilómetro lineal	191.87	100.0		
GRO15150100471826	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE COAMAÑOETEPEC	1	2015	\$ 311,099.96	\$ 311,099.96	\$ 311,099.96	\$ 311,099.96	\$ 311,099.96	\$ 311,099.96	\$ -		Metros Cuadrados	499.22	100.0		
GRO15150100472490	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ACAHUEHUETLAN	2	2015	\$ 317,123.49	\$ 317,123.49	\$ 317,123.49	\$ 317,123.49	\$ 317,123.49	\$ 317,123.49	\$ -		Metros Cuadrados	492.22	100.0		
GRO15150100472545	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN	3	2015	\$ 615,830.15	\$ 615,830.15	\$ 615,830.15	\$ 615,830.15	\$ 615,830.15	\$ 615,830.15	\$ -		Metros Cuadrados	420.00	100.0		
GRO15150100472652	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ DE LA LOC. DE TZICAIXATLAHUAC	5	2015	\$ 426,499.10	\$ 426,499.10	\$ 426,499.10	\$ 426,499.10	\$ 426,499.10	\$ 426,499.10	\$ -		Metros Cuadrados	448.00	100.0		
GRO15150100472729	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE ACALCO	7	2015	\$ 439,373.44	\$ 439,373.44	\$ 439,373.44	\$ 439,373.44	\$ 439,373.44	\$ 439,373.44	\$ -		Metros Cuadrados	420.00	100.0		
GRO15150100472815	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE AHUIXTLA	8	2015	\$ 442,739.83	\$ 442,739.83	\$ 442,739.83	\$ 442,739.83	\$ 442,739.83	\$ 442,739.83	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO15150100473120	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PARQUE RECREATIVO LA JOYA	9	2015	\$ 1,104,141.48	\$ 1,104,141.48	\$ 1,104,141.48	\$ 1,104,141.48	\$ 1,104,141.48	\$ 1,104,141.48	\$ -		Metros Cuadrados	685.20	100.0		
GRO15150100473209	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COL. LAS PALMAS	10	2015	\$ 512,695.14	\$ 512,695.14	\$ 512,695.14	\$ 512,695.14	\$ 512,695.14	\$ 512,695.14	\$ -		Metros Cuadrados	242.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150100473240	COLOCACION DE CERCADO MALLA CICLONICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHILAPA	11	2015	\$ 421,792.70	\$ 421,792.70	\$ 421,792.70	\$ 421,792.70	\$ 421,792.70	\$ 421,792.70	\$ -		Metros lineales	100.00	100.0		
GRO15150100473374	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PLAYITA	12	2015	\$ 684,453.05	\$ 220,550.00	\$ 220,550.00	\$ 220,550.00	\$ 220,550.00	\$ 220,550.00	\$ -		Metros Cuadrados	137.16	100.0		
GRO15150100473394	PROGRAMA DE AGUA EN TU COLONIA (SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA A DOMICILIOS EN COLONIAS POPULARES CONFORMACION Y CONSOLIDACION DE CELDA EN RELLENO SANITARIO NORTE	6	2015	\$ 811,949.56	\$ 173,416.70	\$ 173,416.70	\$ 173,416.70	\$ 173,416.70	\$ 173,416.70	\$ -		Metros cúbicos	1.00	100.0		
GRO15150100473416	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE AV. REVOLUCION A CALLE LATERAL DEL RIO	1	2015	\$ 2,347,621.38	\$ 2,343,346.04	\$ 2,343,346.04	\$ 2,343,346.04	\$ 2,343,346.04	\$ 2,343,346.04	\$ -		Metros cúbicos	9,125.00	100.0		
GRO15150100473435	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO LATERAL DERECHO DEL BOULEVARD TMO. PTE HIDALGO-CALLE	1	2015	\$ 1,734,416.51	\$ 1,734,416.51	\$ 1,734,416.51	\$ 1,734,416.51	\$ 1,734,416.51	\$ 1,734,416.51	\$ -		Metros	286.74	100.0		
GRO15150100473449	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C. REVOLUCION PTE. HIDALGO BARRIO DULCE NOMBRE	2	2015	\$ 1,426,541.97	\$ 1,426,541.97	\$ 1,426,541.97	\$ 1,426,541.97	\$ 1,426,541.97	\$ 1,426,541.97	\$ -		Metros	93.00	100.0		
GRO15150100473470	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE PANTITLAN	1	2015	\$ 433,328.54	\$ 433,328.54	\$ 433,328.54	\$ 433,328.54	\$ 433,328.54	\$ 433,328.54	\$ -		Metros Cuadrados	461.20	100.0		
GRO15150100473482	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COLOSIO	2	2015	\$ 539,128.14	\$ 539,128.14	\$ 539,128.14	\$ 539,128.14	\$ 539,128.14	\$ 539,128.14	\$ -		Metros Cuadrados	552.00	100.0		
GRO15150100473502	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NOGALES, COLONIA NUEVO AMANECER	3	2015	\$ 928,767.31	\$ 928,767.31	\$ 928,767.31	\$ 928,767.31	\$ 928,767.31	\$ 928,767.31	\$ -		Metros Cuadrados	917.50	100.0		
GRO15150100473518	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 20 NORTE COL. LOS SAUCES	4	2015	\$ 957,799.58	\$ 957,799.58	\$ 957,799.58	\$ 957,799.58	\$ 957,799.58	\$ 957,799.58	\$ -		Metros Cuadrados	446.40	100.0		
GRO15150100473564	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA LA AURORA DE LA CABECERA	5	2015	\$ 1,396,853.70	\$ 1,396,853.70	\$ 1,396,853.70	\$ 1,396,853.70	\$ 1,396,853.70	\$ 1,396,853.70	\$ -		Metros Cuadrados	1,344.00	100.0		
GRO15150100473574	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 4 ORIENTE TRAMO AV. MUNICIPIO LIBRE-CALLE 20 NORTE BARRIO DE SAN	6	2015	\$ 1,771,641.97	\$ 1,771,641.97	\$ 1,771,641.97	\$ 1,771,641.97	\$ 1,771,641.97	\$ 1,771,641.97	\$ -		Metros Cuadrados	1,538.64	100.0		
GRO15150100473588	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	7	2015	\$ 1,020,401.63	\$ 1,020,401.63	\$ 1,020,401.63	\$ 1,020,401.63	\$ 1,020,401.63	\$ 1,020,401.63	\$ -		Metros Cuadrados	1,053.20	100.0		
GRO15150100473610	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 12 DE MARZO AMPLIACION LOS PINOS	8	2015	\$ 1,321,544.76	\$ 1,321,544.76	\$ 1,321,544.76	\$ 1,321,544.76	\$ 1,321,544.76	\$ 1,321,544.76	\$ -		Metros Cuadrados	1,550.82	100.0		
GRO15150100473624	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TLATICHILE, COL. QUOVADIS	9	2015	\$ 2,005,680.56	\$ 2,005,680.56	\$ 2,005,680.56	\$ 2,005,680.56	\$ 2,005,680.56	\$ 2,005,680.56	\$ -		Metros Cuadrados	2,053.20	100.0		
GRO15150100473636	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VENADO AMPLIACION FRACCIONAMIENTO POPULAR	10	2015	\$ 1,705,398.28	\$ 1,705,398.28	\$ 1,705,398.28	\$ 1,705,398.28	\$ 1,705,398.28	\$ 1,705,398.28	\$ -		Metros Cuadrados	1,892.45	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150100473644	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECONGO	11	2015	\$ 1,208,494.80	\$ 1,208,494.80	\$ 1,208,494.80	\$ 1,208,494.80	\$ 1,208,494.80	\$ 1,208,494.80	\$ -		Metros Cuadrados	1,400.00	100.0		
GRO15150100473661	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO PRINCIPAL LOS MAGUEYES	12	2015	\$ 1,123,832.24	\$ 1,123,832.24	\$ 1,123,832.24	\$ 1,123,832.24	\$ 1,123,832.24	\$ 1,123,832.24	\$ -		Metros Cuadrados	1,200.00	100.0		
GRO15150100473668	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO PRINCIPAL A BUENA VISTA DE ALCOZACAN	13	2015	\$ 1,658,484.97	\$ 1,658,484.97	\$ 1,658,484.97	\$ 1,658,484.97	\$ 1,658,484.97	\$ 1,658,484.97	\$ -		Metros Cuadrados	888.00	74.0		
GRO15150100473689	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AMPLIACION CALZADA DE LA VIRGEN	14	2015	\$ 1,624,137.33	\$ 1,624,137.33	\$ 1,624,137.33	\$ 1,624,137.33	\$ 1,624,137.33	\$ 1,624,137.33	\$ -		Metros Cuadrados	1,711.00	100.0		
GRO15150100473721	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE UNIVERSIDAD FRACC. VALLE DORADO	15	2015	\$ 1,915,294.12	\$ 1,915,294.12	\$ 1,915,294.12	\$ 1,915,294.12	\$ 1,915,294.12	\$ 1,915,294.12	\$ -		Metros Cuadrados	1,455.34	100.0		
GRO15150100473736	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS, COL. VICENTE GUERRERO	16	2015	\$ 1,093,286.88	\$ 1,093,286.88	\$ 1,093,286.88	\$ 1,093,286.88	\$ 1,093,286.88	\$ 1,093,286.88	\$ -		Metros Cuadrados	1,128.00	100.0		
GRO15150100473754	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NACAZARI EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	18	2015	\$ 812,890.88	\$ 812,890.88	\$ 812,890.88	\$ 812,890.88	\$ 812,890.88	\$ 812,890.88	\$ -		Metros Cuadrados	954.00	100.0		
GRO15150100473786	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE 12 DE MARZO COL. AMPLIACION LOS PINOS	20	2015	\$ 298,258.49	\$ 298,258.49	\$ 298,258.49	\$ 298,258.49	\$ 298,258.49	\$ 298,258.49	\$ -		Kilómetro cuadrado	163.70	100.0		
GRO15150100473794	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION 31 NORTE, COL. BUENOS AIRES	21	2015	\$ 679,777.36	\$ 679,766.78	\$ 679,766.78	\$ 679,766.78	\$ 679,766.78	\$ 679,766.78	\$ -		Metros Cuadrados	871.56	100.0		
GRO15150100473800	CONSTRUCCION DE LOSA ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUIXCO	1	2015	\$ 501,251.74	\$ 501,251.74	\$ 501,251.74	\$ 501,251.74	\$ 501,251.74	\$ 501,251.74	\$ -		Metros Cuadrados	110.00	100.0		
GRO15150100473807	CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE XULCHICHIO	2	2015	\$ 715,227.39	\$ 715,227.39	\$ 715,227.39	\$ 715,227.39	\$ 715,227.39	\$ 715,227.39	\$ -		Metros Cuadrados	86.00	100.0		
GRO15150200513213	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE TEPOZCUAHUTLA	5	2015	\$ 679,117.17	\$ 679,117.17	\$ 679,117.17	\$ 679,117.17	\$ 679,117.17	\$ 679,117.17	\$ -		Metros Cuadrados	130.00	100.0		
GRO15150200513255	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ DE LA COL. LOS SABINOS	2	2015	\$ 240,759.57	\$ 240,751.99	\$ 240,751.99	\$ 240,751.99	\$ 240,751.99	\$ 240,751.99	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513278	CONSTRUCCION DE ESPACIO DIDACTICO EN LA LOC. DE TECONGO (SUMINISTRO DE MATERIAL) 2DA. ETAPA	4	2015	\$ 82,994.98	\$ 82,991.85	\$ 82,991.85	\$ 82,991.85	\$ 82,991.85	\$ 82,991.85	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513302	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL J. N. ISABEL GUEVARA CATALAN VDA. DE RUZ DE LA LOC. DE AHUHUIYUCO	6	2015	\$ 377,137.05	\$ 377,137.05	\$ 377,137.05	\$ 377,137.05	\$ 377,137.05	\$ 377,137.05	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513416	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA" DE LA LOC. DE AHUACOTZINTLA	12	2015	\$ 365,085.13	\$ 365,085.13	\$ 365,085.13	\$ 365,085.13	\$ 365,085.13	\$ 365,085.13	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513437	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "DESCUBRIMIENTO DE AMERICA" DEL BARRIO DE EL LLANO DE	13	2015	\$ 380,635.21	\$ 380,635.21	\$ 380,635.21	\$ 380,635.21	\$ 380,635.21	\$ 380,635.21	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150200513456	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "EHECATL" DE LA LOC. DE XOCHICALCO	14	2015	\$ 363,249.68	\$ 363,249.68	\$ 363,249.68	\$ 363,249.68	\$ 363,249.68	\$ 363,249.68	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513480	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "CUAHUTEMOC" DE LA LOC. DE TRIGOMILA	15	2015	\$ 469,977.64	\$ 469,977.64	\$ 469,977.64	\$ 469,977.64	\$ 469,977.64	\$ 469,977.64	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513499	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA "HIMNO NACIONAL" EN LA LOC. DE LODO	17	2015	\$ 373,157.34	\$ 373,157.34	\$ 373,157.34	\$ 373,157.34	\$ 373,157.34	\$ 373,157.34	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513524	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. "MI PATRIA ES PRIMERO" DE LA LOC. DE SANTA CRUZ	19	2015	\$ 347,256.12	\$ 347,256.12	\$ 347,256.12	\$ 347,256.12	\$ 347,256.12	\$ 347,256.12	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513545	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL J.N. ROSARIO CASTELLANOS DE LA LOC. DE CUAQUIMIXCO	20	2015	\$ 33,616.92	\$ 33,616.92	\$ 33,616.92	\$ 33,616.92	\$ 33,616.92	\$ 33,616.92	\$ -		Metros Cuadrados	10.00	100.0		
GRO15150200513572	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. "SIERVO DE LA NACION" DE LA LOC. DE CUAHUTENANGO	21	2015	\$ 344,182.02	\$ 344,182.02	\$ 344,182.02	\$ 344,182.02	\$ 344,182.02	\$ 344,182.02	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200513651	SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA LOC. DE CHAUTLA	23	2015	\$ 340,040.69	\$ 340,040.69	\$ 340,040.69	\$ 340,040.69	\$ 340,040.69	\$ 340,040.69	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200514580	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA DE LA LOC. DE EL REFUGIO	22	2015	\$ 341,005.44	\$ 153,452.45	\$ 153,452.45	\$ 153,452.45	\$ 153,452.45	\$ 153,452.45	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200514599	REHABILITACION DE ESC. PRIM. DEL BARRIO DE SAN ANTONIO	24	2015	\$ 278,133.84	\$ 278,133.84	\$ 278,133.84	\$ 278,133.84	\$ 278,133.84	\$ 278,133.84	\$ -		Metros Cuadrados	96.00	100.0		
GRO15150200514619	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL J.N. ROSA ELVIA RAMIREZ AVILEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL	25	2015	\$ 403,900.70	\$ 403,900.70	\$ 403,900.70	\$ 403,900.70	\$ 403,900.70	\$ 403,900.70	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150200514671	CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN LA LOC. DE SANTA ANA	3	2015	\$ 1,869,268.39	\$ 1,869,268.39	\$ 1,869,268.39	\$ 1,869,268.39	\$ 1,869,268.39	\$ 1,869,268.39	\$ -		Metros Cuadrados	999.17	100.0		
GRO15150200514676	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL EN LA LOC. DE TZICAIXTLAHUAC	4	2015	\$ 759,191.84	\$ 759,191.84	\$ 759,191.84	\$ 759,191.84	\$ 759,191.84	\$ 759,191.84	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO15150200514694	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. LOS AMATES	1	2015	\$ 1,012,187.67	\$ 1,012,187.67	\$ 1,012,187.67	\$ 1,012,187.67	\$ 1,012,187.67	\$ 1,012,187.67	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO15150200514701	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LA COL. NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL	2	2015	\$ 891,603.02	\$ 891,603.02	\$ 891,603.02	\$ 891,603.02	\$ 891,603.02	\$ 891,603.02	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO15150200514705	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. DE EL LIMON	6	2015	\$ 725,329.78	\$ 725,329.78	\$ 725,329.78	\$ 725,329.78	\$ 725,329.78	\$ 725,329.78	\$ -		Metros Cuadrados	480.00	100.0		
GRO15150200515582	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO DE LA LOC. DE LAMAZINTLA	1	2015	\$ 1,755,977.49	\$ 1,755,977.49	\$ 1,755,977.49	\$ 1,755,977.49	\$ 1,755,977.49	\$ 1,755,977.49	\$ -		Metros cúbicos	10,882.00	100.0		
GRO15150200515604	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOC. DE TEOMATATLAN	2	2015	\$ 114,830.00	\$ 114,829.28	\$ 114,829.28	\$ 114,829.28	\$ 114,829.28	\$ 114,829.28	\$ -		Metros cúbicos	1.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150200515647	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y	3	2015	\$ 497,978.80	\$ 497,978.80	\$ 497,978.80	\$ 497,978.80	\$ 497,978.80	\$ 497,978.80	\$ -		Metros lineales	378.57	100.0		
GRO15150200515767	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA	7	2015	\$ 1,035,295.35	\$ 1,035,295.35	\$ 1,035,295.35	\$ 1,035,295.35	\$ 1,035,295.35	\$ 1,035,295.35	\$ -		Kilómetro lineal	700.00	100.0		
GRO15150200515784	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO MEXICO	8	2015	\$ 121,905.64	\$ 121,905.64	\$ 121,905.64	\$ 121,905.64	\$ 121,905.64	\$ 121,905.64	\$ -		Kilómetro lineal	580.00	100.0		
GRO15150200515816	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LAZARO ZARDENAS, ADOLFO LOPEZ Y	12	2015	\$ 552,360.32	\$ 552,360.32	\$ 552,360.32	\$ 552,360.32	\$ 552,360.32	\$ 552,360.32	\$ -		Kilómetro lineal	679.00	100.0		
GRO15150200515825	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL MIRADOR	13	2015	\$ 121,517.01	\$ 121,517.01	\$ 121,517.01	\$ 121,517.01	\$ 121,517.01	\$ 121,517.01	\$ -		Kilómetro lineal	199.00	100.0		
GRO15150200515839	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DEL EPAZOTE	14	2015	\$ 1,294,234.25	\$ 1,294,210.88	\$ 1,294,210.88	\$ 1,294,210.88	\$ 1,294,210.88	\$ 1,294,210.88	\$ -		Kilómetro lineal	1,422.60	100.0		
GRO15150200515917	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE ZALOCOTITLAN	15	2015	\$ 378,076.85	\$ 378,076.85	\$ 378,076.85	\$ 378,076.85	\$ 378,076.85	\$ 378,076.85	\$ -		Metros lineales	500.00	100.0		
GRO15150200515934	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE	16	2015	\$ 1,456,923.67	\$ 1,456,923.67	\$ 1,456,923.67	\$ 1,456,923.67	\$ 1,456,923.67	\$ 1,456,923.67	\$ -		Metros lineales	1,422.60	100.0		
GRO15150200515989	RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE RSU. EN LAS C. DE AV. CONST., A C. 26 SUR.	2	2015	\$ 708,484.50	\$ 708,484.50	\$ 708,484.50	\$ 708,484.50	\$ 708,484.50	\$ 708,484.50	\$ -		Metros cúbicos	3,148.13	100.0		
GRO15150200515996	RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE RSU. EN C. DEL BARRIO DE LA VILLA HASTA LA COL. EL AJAL	3	2015	\$ 664,000.00	\$ 664,000.00	\$ 664,000.00	\$ 664,000.00	\$ 664,000.00	\$ 664,000.00	\$ -		Metros cúbicos	3,185.45	100.0		
GRO15150200516163	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECOYUTAL ANEXO LOS MAGUELLES	8	2015	\$ 2,275,947.35	\$ 2,275,947.35	\$ 2,275,947.35	\$ 2,275,947.35	\$ 2,275,947.35	\$ 2,275,947.35	\$ -		Metros cúbicos	1,721.95	100.0		
GRO15150200516334	RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE RSU. DE LA COMUNIDAD DEL TERRERO HASTA LA COL. AJACAYAN	4	2015	\$ 804,010.50	\$ 804,010.50	\$ 804,010.50	\$ 804,010.50	\$ 804,010.50	\$ 804,010.50	\$ -		Metros cúbicos	3,285.00	100.0		
GRO15150200516352	RECOLECCIÓN Y DESTINO FINAL DE RSU. EN LAS COMUNIDADES DESDE ACATLAN HASTA EL JAGUEY.	5	2015	\$ 740,326.50	\$ 740,326.50	\$ 740,326.50	\$ 740,326.50	\$ 740,326.50	\$ 740,326.50	\$ -		Metros cúbicos	3,558.75	100.0		
GRO15150200516413	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. LA CANDELARIA	7	2015	\$ 1,863,241.60	\$ 1,863,241.60	\$ 1,863,241.60	\$ 1,863,241.60	\$ 1,863,241.60	\$ 1,863,241.60	\$ -		Metros cúbicos	950.00	100.0		
GRO15150200516434	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL CALVARIO	10	2015	\$ 336,274.72	\$ 336,274.72	\$ 336,274.72	\$ 336,274.72	\$ 336,274.72	\$ 336,274.72	\$ -		Metros cúbicos	155.00	100.0		
GRO15150200516450	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EL ZOYATAL	11	2015	\$ 315,445.20	\$ 315,445.20	\$ 315,445.20	\$ 315,445.20	\$ 315,445.20	\$ 315,445.20	\$ -		Metros cúbicos	205.00	100.0		
GRO15150200516499	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EL ZAPOTE	17	2015	\$ 636,945.44	\$ 636,936.71	\$ 636,936.71	\$ 636,936.71	\$ 636,936.71	\$ 636,936.71	\$ -		Metros cúbicos	473.60	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150200516511	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LA CRUZ	18	2015	\$ 662,015.42	\$ 662,003.19	\$ 662,003.19	\$ 662,003.19	\$ 662,003.19	\$ 662,003.19	\$ -		Metros cúbicos	404.60	100.0		
GRO15150200516545	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO AJOLOTERO	19	2015	\$ 1,671,867.55	\$ 1,671,867.55	\$ 1,671,867.55	\$ 1,671,867.55	\$ 1,671,867.55	\$ 1,671,867.55	\$ -		Metros cúbicos	5.00	100.0		
GRO15150200517110	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE QUETZALCOATL, COL. 7 DE NOVIEMBRE	25	2015	\$ 229,282.41	\$ 229,282.41	\$ 229,282.41	\$ 229,282.41	\$ 229,282.41	\$ 229,282.41	\$ -		Metros cúbicos	155.00	100.0		
GRO15150200517219	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. ZAPOTITO	9	2015	\$ 563,624.81	\$ 563,624.81	\$ 563,624.81	\$ 563,624.81	\$ 563,624.81	\$ 563,624.81	\$ -		Metros cúbicos	408.40	100.0		
GRO15150200517230	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS; CHILAPA.	20	2015	\$ 1,700,828.34	\$ 1,700,828.34	\$ 1,700,828.34	\$ 1,700,828.34	\$ 1,700,828.34	\$ 1,700,828.34	\$ -		Metros cúbicos	3,500.00	100.0		
GRO15150200517254	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. RUBEN FIGUEROA, DE LA CABECERA	3	2015	\$ 861,736.27	\$ 861,722.33	\$ 861,722.33	\$ 861,722.33	\$ 861,722.33	\$ 861,722.33	\$ -		Metros Cuadrados	994.00	100.0		
GRO15150200517275	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AV. 5 DE MAYO, TRAMO: BOULEVARD EUCARIA APREZA-CALZADA	5	2015	\$ 2,040,884.89	\$ 2,040,884.89	\$ 2,040,884.89	\$ 2,040,884.89	\$ 2,040,884.89	\$ 2,040,884.89	\$ -		Metros Cuadrados	1,889.11	100.0		
GRO15150200517296	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETITLAN DE LA LIMA	7	2015	\$ 376,467.14	\$ 376,461.65	\$ 376,461.65	\$ 376,461.65	\$ 376,461.65	\$ 376,461.65	\$ -		Metros Cuadrados	220.00	100.0		
GRO15150200517314	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES GAVIOTAS Y GOLONDRINAS DE LA COL. EL MIRADOR II	8	2015	\$ 1,079,286.36	\$ 1,079,286.36	\$ 1,079,286.36	\$ 1,079,286.36	\$ 1,079,286.36	\$ 1,079,286.36	\$ -		Metros Cuadrados	923.17	100.0		
GRO15150200517329	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA	9	2015	\$ 1,493,278.97	\$ 1,493,278.97	\$ 1,493,278.97	\$ 1,493,278.97	\$ 1,493,278.97	\$ 1,493,278.97	\$ -		Metros Cuadrados	1,457.40	100.0		
GRO15150200517438	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HACIENDITA DE LA LOC. DE TLAXINGA	11	2015	\$ 1,785,021.36	\$ 1,785,021.36	\$ 1,785,021.36	\$ 1,785,021.36	\$ 1,785,021.36	\$ 1,785,021.36	\$ -		Metros Cuadrados	558.00	100.0		
GRO15150200517761	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL	13	2015	\$ 1,503,220.20	\$ 1,503,197.90	\$ 1,503,197.90	\$ 1,503,197.90	\$ 1,503,197.90	\$ 1,503,197.90	\$ -		Metros Cuadrados	1,500.00	100.0		
GRO15150200517773	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHAUTLA	16	2015	\$ 1,040,138.80	\$ 1,040,123.39	\$ 1,040,123.39	\$ 1,040,123.39	\$ 1,040,123.39	\$ 1,040,123.39	\$ -		Metros Cuadrados	770.00	100.0		
GRO15150200517961	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO A LA LOC. DE AYAHUALULCO	23	2015	\$ 2,588,954.96	\$ 2,588,954.96	\$ 2,588,954.96	\$ 2,588,954.96	\$ 2,588,954.96	\$ 2,588,954.96	\$ -		Metros Cuadrados	3,090.00	100.0		
GRO15150200517988	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADA 7 ORIENTE, BARRIO DE SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	24	2015	\$ 231,443.77	\$ 231,440.72	\$ 231,440.72	\$ 231,440.72	\$ 231,440.72	\$ 231,440.72	\$ -		Metros Cuadrados	312.40	100.0		
GRO15150200518009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NOGALES	29	2015	\$ 337,222.05	\$ 337,216.93	\$ 337,216.93	\$ 337,216.93	\$ 337,216.93	\$ 337,216.93	\$ -		Metros Cuadrados	100.00	100.0		
GRO15150200518032	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SANTA ANA	30	2015	\$ 879,869.52	\$ 879,854.86	\$ 879,854.86	\$ 879,854.86	\$ 879,854.86	\$ 879,854.86	\$ -		Metros Cuadrados	850.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150200518044	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COL. LAS PALMAS	31	2015	\$ 966,177.99	\$ 961,927.55	\$ 961,927.55	\$ 961,927.55	\$ 961,927.55	\$ 961,927.55	\$ -		Metros Cuadrados	1,207.35	100.0		
GRO15150200518073	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA DE LA LOC. DE SANTA CATARINA	32	2015	\$ 937,934.91	\$ 937,919.51	\$ 937,919.51	\$ 937,919.51	\$ 937,919.51	\$ 937,919.51	\$ -		Metros Cuadrados	1,014.68	100.0		
GRO15150200518768	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES	4	2015	\$ 1,388,161.29	\$ 1,388,161.29	\$ 1,388,161.29	\$ 1,388,161.29	\$ 1,388,161.29	\$ 1,388,161.29	\$ -		Metros lineales	440.00	100.0		
GRO15150200518771	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. REVOLUCION RUMBO AL PARAISO	5	2015	\$ 266,673.29	\$ 266,665.99	\$ 266,665.99	\$ 266,665.99	\$ 266,665.99	\$ 266,665.99	\$ -		Metros lineales	200.00	100.0		
GRO15150200518774	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOS CAPULINES	6	2015	\$ 435,482.68	\$ 435,477.92	\$ 435,477.92	\$ 435,477.92	\$ 435,477.92	\$ 435,477.92	\$ -		Metros lineales	150.00	100.0		
GRO15150200518777	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA CIENEGA	7	2015	\$ 978,473.21	\$ 978,473.21	\$ 978,473.21	\$ 978,473.21	\$ 978,473.21	\$ 978,473.21	\$ -		Metros lineales	400.00	100.0		
GRO15150200518780	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE	8	2015	\$ 941,436.34	\$ 941,436.34	\$ 941,436.34	\$ 941,436.34	\$ 941,436.34	\$ 941,436.34	\$ -		Metros lineales	165.00	100.0		
GRO15150200518782	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. VALLE DORADO	10	2015	\$ 416,634.73	\$ 416,629.60	\$ 416,629.60	\$ 416,629.60	\$ 416,629.60	\$ 416,629.60	\$ -		Metros lineales	100.00	100.0		
GRO15150200518790	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION AV. CONSTITUCION TRAMO CALLE UNIDAD DEPORTIVA A	11	2015	\$ 1,766,354.25	\$ 1,766,354.25	\$ 1,766,354.25	\$ 1,766,354.25	\$ 1,766,354.25	\$ 1,766,354.25	\$ -		Metros lineales	500.00	100.0		
GRO15150200518798	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEBAR EUCARIA APREZA, TRAMO GLORIETA A XAXALA	12	2015	\$ 622,647.48	\$ 622,647.48	\$ 622,647.48	\$ 622,647.48	\$ 622,647.48	\$ 622,647.48	\$ -		Metros lineales	145.00	100.0		
GRO15150200518800	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD EUCARIA APREZA, TRAMO GLORIETA A EL ARCO DE	13	2015	\$ 780,372.69	\$ 780,359.19	\$ 780,359.19	\$ 780,359.19	\$ 780,359.19	\$ 780,359.19	\$ -		Metros lineales	385.00	100.0		
GRO15150200518804	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 18 NORTE DE LA COL. MUNICIPIO LIBRE	14	2015	\$ 799,995.19	\$ 799,995.19	\$ 799,995.19	\$ 799,995.19	\$ 799,995.19	\$ 799,995.19	\$ -		Metros lineales	240.00	100.0		
GRO15150200518808	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CALLE 5 DE MAYO , TRAMO: BOULEVARD EUCARIA APREZA-	2	2015	\$ 170,016.35	\$ 170,016.35	\$ 170,016.35	\$ 170,016.35	\$ 170,016.35	\$ 170,016.35	\$ -		Metros lineales	170.00	100.0		
GRO15150200518812	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO, TRAMO: BOULEVARD EUCARIA APREZA-	3	2015	\$ 419,354.94	\$ 419,354.94	\$ 419,354.94	\$ 419,354.94	\$ 419,354.94	\$ 419,354.94	\$ -		Metros lineales	500.00	100.0		
GRO15150200518959	REHABILITACION DEL C.R. DE LA LOC. DE SAMACINGO	1	2015	\$ 460,093.53	\$ 460,089.70	\$ 460,089.70	\$ 460,089.70	\$ 460,089.70	\$ 460,089.70	\$ -		Kilómetro lineal	4.50	100.0		
GRO15150200518973	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOC. DE AHUHUEJUTIC	3	2015	\$ 678,241.80	\$ 678,241.80	\$ 678,241.80	\$ 678,241.80	\$ 678,241.80	\$ 678,241.80	\$ -		Kilómetro lineal	150.00	100.0		
GRO15150200521152	REHABILITACION DEL C.R. DE LA LOCALIDAD DE ZINENEZINTLA	5	2015	\$ 292,844.08	\$ 292,841.68	\$ 292,841.68	\$ 292,841.68	\$ 292,841.68	\$ 292,841.68	\$ -		Kilómetro lineal	3.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150200521159	REHABILITACION DEL C.R. DE LA LOCALIDAD DE AXOPILCO	6	2015	\$ 651,985.01	\$ 651,978.60	\$ 651,978.60	\$ 651,978.60	\$ 651,978.60	\$ 651,978.60	\$ -		Kilómetro lineal	6.50	100.0		
GRO15150200521167	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE PANTITLAN	9	2015	\$ 149,409.04	\$ 149,407.19	\$ 149,407.19	\$ 149,407.19	\$ 149,407.19	\$ 149,407.19	\$ -		Kilómetro lineal	12.06	100.0		
GRO15150200521202	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE TLAXINGA	22	2015	\$ 376,927.44	\$ 376,927.44	\$ 376,927.44	\$ 376,927.44	\$ 376,927.44	\$ 376,927.44	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0		
GRO15150200521294	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL RIO AJOLOTERO TRAMO: COL. LOS SAUCES	7	2015	\$ 1,098,772.43	\$ 1,098,772.43	\$ 1,098,772.43	\$ 1,098,772.43	\$ 1,098,772.43	\$ 1,098,772.43	\$ -		Metros Cuadrados	286.00	100.0		
GRO15150200538042	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO PARA POBLACION RURAL DISPERSA EN LA LOC. DE AHUIHUIYUCO	02	2015	\$ 1,998,251.66	\$ 1,998,251.66	\$ 1,998,251.66	\$ 1,998,251.66	\$ 1,998,251.66	\$ 1,998,251.66	\$ -		Metros Cuadrados	220.00	100.0		
GRO15150200538184	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	02	2015	\$ 3,370,000.00	\$ 3,370,000.00	\$ 3,370,000.00	\$ 3,370,000.00	\$ 3,370,000.00	\$ 3,370,000.00	\$ -		Maquinaria y equipo	3,370,000.00	100.0		
GRO15150400588234	PROGRAMA DE ACCION PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE (RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN COLONIAS Y	-	2015	\$ 1,322,371.94	\$ 1,322,371.94	\$ 1,322,371.94	\$ 1,322,371.94	\$ 1,322,371.94	\$ 1,322,371.94	\$ -		Metros Cuadrados	48,569.00	100.0		
GRO15150400588245	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DIDACTICO DE LA COMUNIDAD DE TLATEMPA 3RA. ETAPA	-	2015	\$ 87,600.94	\$ 87,600.94	\$ 87,600.94	\$ 87,600.94	\$ 87,600.94	\$ 87,600.94	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150400588369	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CALZADA DE LA VIRGEN COL. JACARANDAS	-	2015	\$ 2,046,026.89	\$ 2,046,026.89	\$ 2,046,026.89	\$ 2,046,026.89	\$ 2,046,026.89	\$ 2,046,026.89	\$ -		Metros Cuadrados	2,214.00	100.0		
GRO15150400588377	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 1 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE DE LA COL. LAZARO CARDENAS	-	2015	\$ 1,336,406.73	\$ 1,336,406.73	\$ 1,336,406.73	\$ 1,336,406.73	\$ 1,336,406.73	\$ 1,336,406.73	\$ -		Metros Cuadrados	1,558.00	100.0		
GRO15150400588386	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. MEXCALTEPEC DE LA LOC. DE	-	2015	\$ 757,414.24	\$ 757,414.24	\$ 757,414.24	\$ 757,414.24	\$ 757,414.24	\$ 757,414.24	\$ -		Metros Cuadrados	1,000.00	100.0		
GRO15150400588390	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CALLE 10 ORIENTE COL. MUNICIPIO LIBRE	-	2015	\$ 304,008.25	\$ 304,008.25	\$ 304,008.25	\$ 304,008.25	\$ 304,008.25	\$ 304,008.25	\$ -		Metros Cuadrados	375.00	100.0		
GRO15150400588448	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GIRASOLES DE LA COL. JACARANDAS	-	2015	\$ 647,284.00	\$ 647,284.00	\$ 647,284.00	\$ 647,284.00	\$ 647,284.00	\$ 647,284.00	\$ -		Metros Cuadrados	623.00	100.0		
GRO15150400588455	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BUGANBILIAS DE LA COL. JACARANDAS	-	2015	\$ 928,805.00	\$ 928,805.00	\$ 928,805.00	\$ 928,805.00	\$ 928,805.00	\$ 928,805.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,115.00	100.0		
GRO15150400588464	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLE COQUIYOS Y MAGUEYES DE LA COL. PALMAS / CHILAPA DE ALVAREZ	-	2015	\$ 1,187,517.00	\$ 1,187,517.00	\$ 1,187,517.00	\$ 1,187,517.00	\$ 1,187,517.00	\$ 1,187,517.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,314.00	100.0		
GRO15150400588485	RECONSTRUCCION DE AULA - SANITARIO EN EL J.N. VICENTE GUERRERO DE LA COL. MUNICIPIO LIBRE	-	2015	\$ 708,500.00	\$ 708,500.00	\$ 708,500.00	\$ 708,500.00	\$ 708,500.00	\$ 708,500.00	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150400588507	CONSTRUCCION DE UN AULA UNITARIA EN EL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOC. ATEMPA	-	2015	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
GRO15150400588518	CONSTRUCCION DE AULA UNITARIA EN EL J.N. ROSA ELVIA DE LA COL. ATENAS DEL SUR	-	2015	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	48.00	100.0		
GRO15150400588530	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA COL. LUIS DONALDO	-	2015	\$ 286,846.69	\$ 286,846.69	\$ 286,846.69	\$ 286,846.69	\$ 286,846.69	\$ 286,846.69	\$ -		Metros Cuadrados	101.00	100.0		
GRO15150400588540	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES DE LA COL.	-	2015	\$ 388,442.49	\$ 388,442.49	\$ 388,442.49	\$ 388,442.49	\$ 388,442.49	\$ 388,442.49	\$ -		Metros Cuadrados	186.45	100.0		
GRO15150400588637	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	-	2015	\$ 930,979.04	\$ 930,979.04	\$ 930,979.04	\$ 930,979.04	\$ 930,979.04	\$ 930,979.04	\$ -		Metros Cuadrados	607.00	100.0		
GRO15150400588670	REHABILITACION DE C.R. EN LA LOC. DE TEOMATATLAN	-	2015	\$ 211,087.64	\$ 211,087.64	\$ 211,087.64	\$ 211,087.64	\$ 211,087.64	\$ 211,087.64	\$ -		Kilómetro	2.00	100.0		
GRO15150400588679	REHABILITACION DE C.R. EN LA LOC. DE NEJAPA	-	2015	\$ 273,704.00	\$ 273,704.00	\$ 273,704.00	\$ 273,704.00	\$ 273,704.00	\$ 273,704.00	\$ -		Kilómetro	3.00	100.0		
GRO15150400588695	REHABILITACION DE C.R EN LA LOC. COAQUIMIXCO	-	2015	\$ 338,348.79	\$ 338,348.79	\$ 338,348.79	\$ 338,348.79	\$ 338,348.79	\$ 338,348.79	\$ -		Kilómetro	3.00	100.0		
GRO15150400588764	CONTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA COL. LA MURALLA	-	2015	\$ 106,838.19	\$ 106,838.19	\$ 106,838.19	\$ 106,838.19	\$ 106,838.19	\$ 106,838.19	\$ -		Kilómetro lineal	26.00	100.0		
GRO15150400588790	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COL. LA JOYA 3RA ETAPA	-	2015	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,600.00	100.0		
GRO15150400588822	CONFORMACION Y CONSOLIDACION DE CELDA EN RELLENO SANITARIO NORTE	-	2015	\$ 792,573.34	\$ 792,573.34	\$ 792,573.34	\$ 792,573.34	\$ 792,573.34	\$ 792,573.34	\$ -		Metros cúbicos	9,125.00	100.0		
GRO15150400588830	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CALDELARIA, 2 DA. ETAPA	-	2015	\$ 885,055.03	\$ 885,055.03	\$ 885,055.03	\$ 885,055.03	\$ 885,055.03	\$ 885,055.03	\$ -		Metros cúbicos	923.00	100.0		
GRO15150400588843	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MEDIOS Y BIBLIOTECA EN SEGUNDO NIVEL PARA LA ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA"	-	2015	\$ 857,251.17	\$ 857,251.17	\$ 857,251.17	\$ 857,251.17	\$ 857,251.17	\$ 857,251.17	\$ -		Metros Cuadrados	96.00	100.0		
GRO15150400588848	REHABILITACION DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO	-	2015	\$ 70,311.09	\$ 70,311.09	\$ 70,311.09	\$ 70,311.09	\$ 70,311.09	\$ 70,311.09	\$ -		Metros Cuadrados	5.54	100.0		
GRO15150400588857	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. TELESECUNDARIA "CRISTOBAL COLON" DE LA LOC. DE	-	2015	\$ 499,428.02	\$ 499,428.02	\$ 499,428.02	\$ 499,428.02	\$ 499,428.02	\$ 499,428.02	\$ -		Metros Cuadrados	448.00	100.0		
GRO15150400588870	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIMARIA BILINGUE "AUSTRALIA" COL.	-	2015	\$ 475,645.73	\$ 475,645.73	\$ 475,645.73	\$ 475,645.73	\$ 475,645.73	\$ 475,645.73	\$ -		Metros Cuadrados	448.00	100.0		
GRO15150400588884	PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE LA CALLE JAZMINES DE LA COL. JACARANDAS	-	2015	\$ 535,066.68	\$ 535,066.68	\$ 535,066.68	\$ 535,066.68	\$ 535,066.68	\$ 535,066.68	\$ -		Metros Cuadrados	630.00	100.0		
GRO15150400588949	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOC. DE SAN PEDRO	-	2015	\$ 977,257.99	\$ 977,257.99	\$ 977,257.99	\$ 977,257.99	\$ 977,257.99	\$ 977,257.99	\$ -		Metros Cuadrados	526.00	100.0		

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
GRO15150400588962	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL LIMON	-	2015	\$ 879,374.78	\$ 879,374.78	\$ 879,374.78	\$ 879,374.78	\$ 879,374.78	\$ 879,374.78	\$ -		Metros lineales	231.80	100.0	
GRO15150400588976	PROGRAMA PRODIM ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DIF MUNICIPAL	-	2015	\$ 274,613.58	\$ 274,613.58	\$ 274,613.58	\$ 274,613.58	\$ 274,613.58	\$ 274,613.58	\$ -		Metros Cuadrados	1.00	100.0	
GRO15150400588994	Gastos Indirectos	-	2015	\$ 861,920.34	\$ 861,920.34	\$ 861,920.34	\$ 861,920.34	\$ 861,920.34	\$ 861,920.34	\$ -		Piezas	1.00	100.0	
GRO15150400589036	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COL. LA JOYA 3RA ETAPA	-	2015	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -		Metros Cuadrados	1,600.00	100.0	
GRO15150400589091	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL LIMON	-	2015	\$ 1,055,634.11	\$ 1,055,634.11	\$ 1,055,634.11	\$ 1,055,634.11	\$ 1,055,634.11	\$ 1,055,634.11	\$ -		Metros cúbicos	231.80	100.0	
				\$290,531,501.41	\$285,274,634.32	\$285,274,634.32	\$285,274,634.32	\$285,274,634.32	\$285,274,634.32	\$ -					